

เรื่อง รายงานความคืบหน้าของการลงทุนในโครงการที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
เรียน กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม โทรุโกรท (“กองทุนรวม”) ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงการพื้นฐานที่ไม่แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา นั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม โทรุโกรท ขอรายงานความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทน. 1/2554 ดังต่อไปนี้

ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินระหว่าง บริษัท โทรุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“โทรุ”) กับกองทุนรวม ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2556 (“สัญญาฯ”) โทรุในฐานะคู่สัญญา มีหน้าที่ในการส่งมอบหรือดำเนินการให้มีการส่งมอบเสาโทรคมนาคมจำนวน 3,000 เสาให้แก่กองทุน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (“เสาชุดแรก”) และส่งมอบเสาโทรคมนาคมจำนวน 3,000 เสาให้แก่กองทุน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (“เสาชุดสอง”) (ซึ่งต่อไปรวมเรียกว่า “เสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่ม”) โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินโครงการก่อสร้างเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่ม เปรียบเทียบกับแผนงาน และรายงานการส่งมอบเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่มมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 1 สรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ (จำนวนสถานี) เปรียบเทียบกับแผนงาน ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2557

ขั้นตอนการก่อสร้างเสา (Key Milestones)	ตามแผนงาน (Plan) ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 57	ความคืบหน้า (Actual Progress) ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 57
การคัดเลือกพื้นที่ตั้งเสา (Site Option Approved)	4,720	4,901
การสำรวจทางวิศวกรรม (Technical Site Survey)	4,540	4,667
การเจรจาต่อรองการเช่า (Negotiation, Site Rental Approval)	4,380	4,505
ทำสัญญาเช่า (Site Leased Contract Signed)	4,020	4,137
การยื่นขอความเห็นชอบและใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการ	3,840	3,961
เริ่มการก่อสร้าง	3,200	3,323
การตรวจรับ และส่งมอบเสาโทรคมนาคมให้กองทุน	3,000	3,021

ตารางที่ 2 รายงานการส่งมอบเสาชุดแรกให้กับกองทุนตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนธันวาคม 2557

	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
แผนงานการส่งมอบเสาชุดแรกแต่ละเดือน (ปี 2557)							
จำนวนที่จะส่งมอบ	-	68	540	600	750	600	390
รวมจำนวนสะสม	-	120	660	1,260	2,010	2,610	3,000
จำนวนที่ส่งมอบจริงในแต่ละเดือน (ปี 2557)							
จำนวนที่ส่งมอบจริง	52	77	261	643	267	717	1,004
รวมจำนวนสะสม	52	129	390	1,033	1,300	2,017	3,021

จากรายงานข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การดำเนินการก่อสร้างเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่มมีความคืบหน้าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนงาน และยังมีเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อให้การส่งมอบเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่มไม่เป็นไปตามกำหนดการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม โทรโกวิท
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

นายसानต่อ มุทธสกุล

ผู้อำนวยการ กลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน